



N°	Mois		Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2017/2018	OBSERVATIONS 2017/2018										
	Biefs	Sem		44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
1	Dupont des Loges		X												A	A	A	A																-70 cm	Réfection stades d'eaux vives de Cesson-Sévigné			
2	Le Comte (1)		X				X	X	X	X	X				(A)	(A)																			Confortement des berges Marc Edler (à confirmer)			
3	Apigné (1)		X																																			
4	Cicé		X																																			
5	Mons		X																																			
6	Pont-Réan																																					
7	Le Boël		X																																			
8	La Bouëxière																																			-1,20m	Changement des vantelles de la porte aval (si non usage de batardeaux)	
9	Gailieu		X																																			
10	La Molière																																					
11	Macaire																																					
12	Guipry (2)			X	A	A	A	A	A																											-1 m	Changement du vérin du clapet de Guipry (Option), Entretien des berges (Guipry-Messac) et diagnostic de la brèche de la digue aval de Macaire	
13	Mâlon (2)		X	AV	A	A	A	A	A	A																											-80 cm	Travaux du Ponceau de la Chopinaie Changement du vérin du clapet de Guipry

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à cours du bief du Comte  
(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à cours du bief de Guipry

V Mise à cours (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

X Abaissement annulé / reporté

A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



N°	Mois Biefs	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2017/2018	OBSERVATIONS 2017/2018			
			Sem	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Le Mail	X																												
2	St Martin	X																												
3	St Grégoire	X																											-50 cm	Elagage en berge RG et RD tout le bief
4	Charbonnière																												-50cm	Elagage en berge RG tout le bief
5	Gacet																													
6	Haut-Chalet	X																												
7	Les Brosses			A	A	A	A																						-50 cm	Déversoir des Brosses
8	Grugedaine									A	A																		-80 cm	Reprise contre fossé (effondrement rive droite)
9	Les Cours																													
10	Fresnay																													
11	St Germain/Ille	X																												
12	Bouessay																												-80 cm	Elagage en berge RD de l'écluse au 2ème pont SNCF
13	St Médard/Ille	X							A																					Abaissement de 50 cm, afin de permettre la mise hors d'eau du mur de chute pour repositionner les pivots de la porte amont.
14	Dialay								AV	V	V																			Changement porte amont de l'écluse de Dialay semaine 49 (si batardeaux, pas de vidange ni d'abaissement)+diagnostic sur vannage après nettoyage de l'ouvrage.
15	Ille																													
16	Haute Roche	X	AV	V	V	V	V	V	V	V																				Travaux d'injection sur tête amont de l'écluse de Lengager et du radier (8 semaines en novembre/décembre)
17	Lengager	X	AV	V	V	V	V	V	V	V																				Travaux d'injection sur tête amont de l'écluse de Lengager et du radier (8 semaines en novembre/décembre)
18	Chanclin																		AV	V										Changement des portes aval Courgalais semaine 5
19	Courgalais																													
20	De Partage	X																											-80cm	Elagage en berge RD et RG du bois Maigné à la Guénaudière

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)  
A Abaissement  
AV Abaissement progressif

~~A~~ Abaissement annulé / reporté  
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



N°	Mois		Bateau	Novembre					Décembre					Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2017/2018	OBSERVATIONS 2017/2018	
	Biefs	Sem		44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
21	Partage(Ségerie)		X																										
22	Malabrie																												
23	La Péchetière																												
24	La Charronnerie																												
25	La Parfraire																												
26																													
27	LaJaunaie																												
28	La Madeleine																												
29	La P <sup>re</sup> Madeleine		X																										
30	La Guéhardière																												
31	La Dialais																												
32	Moucherie																												
33	Tinténiaic																												
34	Gromillais		X																										
35	Gué Noellan																												
36	Pont-Houitte																												
37	Calaudry		X																										
38	Couadan						A	A	V	V																			Changement heurtoir porte amont écluse de Couadan semaine 49
39	Gacet		X				AV	V	V	V																			Changement porte aval écluse de Couadan semaine 48
40	Butte Jacqueline																												
41	Les Islots		X																										
42	Évran		X																										
43	La Roche		X		AV	V	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche semaine 45
44	Mottay (3)				AV	V	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche + diagnostic vannage Mottay
45	Boutron (3)				AV	V	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche + diagnostic vannage Boutron
46	Pont Perrin (3)				AV	V	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche + étanchéité porte amont Pont-Perrin
47	Léhon (3)						A	A	A																			-80 cm	Visite clapet de Pont-Perrin
48	Le Châtelier (3)		X																										

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

⊗ Abaissement annulé / reporté

A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial