N°	Mois / Sem / Biefs	Bateau	Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2017/2018	OBSERVATIONS 2017/2018
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	**Dupont des Loges**	X												A	~~V~~	~~V~~	~~V~~								-70 cm	Réfection stades d'eaux vives de Cesson-Sévigné - Début de l'abaissement le vendredi 12 matin
2	**Le Comte (1)**	X				~~V~~	~~V~~	~~V~~	~~V~~	~~V~~			~~V~~	V	V	V	V									Confortement des berges Marc Edler
3	**Apigné (1)**	X																								
4	**Cicé**	X																								
5	**Mons**	X																								
6	**Pont-Réan**																									
7	**Le Boël**	X																								
8	**La Bouëxière**							~~V~~	~~V~~																-1,20m	Changement des vantelles de la porte aval (si non usage de batardeaux)
9	**Gailieu**	X																								
10	**La Molière**																									
11	**Macaire**																									
12	**Guipry (2)**			~~V~~	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											-1 m	Changement du vérin du clapet de Guipry (Option), Entretien des berges (Guipry-Messac) et diagnostic de la brèche de la digue aval de Macaire
13	**Malon (2)**	X	AV	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											-80 cm	Travaux du Ponceau de la Chopinaie Changement du vérin du clapet de Guipry

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte
(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
A **Abaissement**
AV **Abaissement progressif**

~~V~~ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

N°	Mois / Sem / Biefs	Bateau	Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2017/2018	OBSERVATIONS 2017/2018
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	**Le Mail**	X																								
2	**St Martin**	X																								
3	**St Grégoire**	X												A	A	A									-50 cm	Elagage en berge RG et RD tout le bief
4	**Charbonnière**																A	A	A						-50cm	Elagage en berge RG tout le bief
5	**Gacet**																									
6	**Haut-Chalet**	X																								
7	**Les Brosses**			A	A	A	A																		-50 cm	Déversoir des Brosses
8	**Grugedaine**							A	A																-80 cm	Reprise contre fossé (effondrement rive droite)
9	**Les Cours**																									
10	**Fresnay**																									
11	**St Germain/Ille**	X																								
12	**Bouessay**											A	A	A	A										-80 cm	Elagage en berge RD de l'écluse au 2ème pont SNCF
13	**St Médard/Ille**	X						A																		Abaissement de 50 cm, afin de permettre la mise hors d'eau du mur de chutte pour repositionner les pivots de la porte amont.
14	**Dialay**						AV	V	V	V	V															Changement porte amont de l'écluse de Dialay semaine 49 (si batardeaux, pas de vidange ni d'abaissement)+diagnostic sur vannage après nettoyage de l'ouvrage.
15	**Ille**																									
16	**Haute Roche**	X	AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V													Travaux d'injection sur tête amont de l'écluse de Lengager et du radier (8 semaines en novembre/décembre)
17	**Lengager**	X	AV	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V													Travaux d'injection sur tête amont de l'écluse de Lengager et du radier (8 semaines en novembre/décembre)
18	**Chanclin**														AV	V										Changement des portes aval Courgalais semaine 5
19	**Courgalais**																									
20	**De Partage**	X										A	A	A	A	A	A	A	A						-80cm	Elagage en berge RD et RG du bois Maigné à la Guénaudière

V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
A **Abaissement**
AV **Abaissement progressif**

~~A~~ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial

N°	Mois / Sem / Biefs	Bateau	Novembre					Décembre				Janvier				Février				Mars					Hauteur d'abaissement 2017/2018	OBSERVATIONS 2017/2018
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	Partage(Ségerie)	X																								
22	Malabrie																									
23	La Péchetière																									
24	La Charronnerie																									
25	La Parfraire																									
26																										
27	LaJaunaie																									
28	La Madeleine																									
29	La P^{te} Madeleine	X																								
30	La Guéhardière																									
31	La Dialais																									
32	Moucherie																									
33	Tinténiac																									
34	Gromillais	X																								
35	Gué Noellan																									
36	Pont-Houitte																									
37	Calaudry	X																								
38	Couadan				A	A	V	V																		Changement heurtoir porte amont écluse de Couadan semaine 49
39	Gacet	X			AV	V	V	V																		Changement porte aval écluse de Couadan semaine 48
40	Butte Jacquette																									
41	Les Islots	X																								
42	Evran	X																								
43	La Roche	X	AV	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche semaine 45
44	Mottay (3)		AV	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche + diagnostic vannage Mottay
45	Boutron (3)		AV	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche + diagnostic vannage Boutron
46	Pont Perrin (3)		AV	V	V	V																				Changement portes amont et aval écluse de La Roche + étanchéité porte amont Pont-Perrin
47	Léhon (3)			A	A	A																			-80 cm	Visite clapet de Pont-Perrin
48	Le Châtelier (3)	X																								

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V **Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)**
A **Abaissement**
AV **Abaissement progressif**

~~A~~ Abaissement annulé / reporté
A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial